



Prefeitura do Município de
VISTA ALEGRE DO ALTO
Estado de São Paulo



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador: **Município de Vista Alegre do Alto - SP**
Município - UF: **Vista Alegre do Alto - SP**
Objeto: **Continuidade da Construção de Arquibancada e Fechamento do Campo no Estádio**
Endereço: **Rua Etelvino de Souza, nº130 - Vista Alegre do Alto - SP**
Fonte: **CDHU 198 - SINAPI 05/2025 - SIURB 01/2025 - DESONERADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		ACUM. (%)
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.926,13	0,37%	6.926,13	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		100,00%
2	CAMPO DE FUTEBOL	176.193,21	9,50%	-		35.238,64	20,00%	35.238,64	20,00%	35.238,64	20,00%	35.238,64	20,00%	35.238,64	20,00%	-		-		100,00%
3	VESTIÁRIO/ARQUIBANCADA	1.671.240,60	90,12%	83.562,03	5,00%	167.124,06	10,00%	167.124,06	10,00%	334.248,12	20,00%	334.248,12	20,00%	250.686,09	15,00%	167.124,06	10,00%	167.124,06	10,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		1.854.359,94	100,00%	90.488,16	4,88%	202.362,70	10,91%	202.362,70	10,91%	369.486,76	19,93%	369.486,76	19,93%	285.924,73	15,42%	167.124,06	9,01%	167.124,06	9,01%	100,00%

Vista Alegre do Alto - SP
Local:
quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Data:

JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA: 5.070.631.604- SP
2620251599098